

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年4月15日

(2) 評価の方法

計画に掲げた事業終了後、教育委員会事務局において事後評価を実施した。
評価結果については、町ホームページにて公表した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標とした事業は、交付金を活用したことで計画どおりに実施することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

津南小学校において、職員室に空調設備工事(更新)を実施して、教職員の職場環境を整えることができた。

津南中学校において、特別教室(図書室、美術室)に空調設備工事(新規)を実施して、児童生徒の健康管理と教育環境を整えることができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
津南小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R6.4～R6.8	R6.8.26		
津南中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R6.4～R6.8	R6.8.20		